

Stavební úsek: celá stavba

Činnost	Předpoklad prací a činností	stavební objekt stavební postup	Úroveň rizika	Nebezpečí (viz vyhledaná rizika zhotovitelů, stanovujících nebezpečí a opatření k eliminaci rizika)	Zhotovitel/ Odpovídá	Rok/měsíc							
						2021/2022							
						VIII.	IX.	X.	XII.	XII.	I.	II.	III.
Všechny činnosti jednotlivých zhotovitelů na staveništi	Současná činnost jednotlivých zhotovitelů na staveništi	celá stavba	III. stupeň	GD + Sub	všichni dodavatelé prací (viz sloupec 1)	←							→
Pohyb osob po staveništi	Vstup nepovolovaných osob, vjezd cizích vozidel		III. stupeň	GD + Sub		←							→
Práce ve výšce nad 10 m	Pohyb osobna střeše a u volných okrajích možných pádů !!!		IV. stupeň	GD + Sub		←							→
Práce s ohněm, nebezpečí vzniku požáru	Přísný zákaz kouření, střežení pracovišť !		IV. stupeň	GD + Sub		←							→
Montážní práce	Zasažení osob padajícím materiálem při montážních pracích !		IV. stupeň	GD + Sub		←							→
Práce ve výšce 1,5 - 10 m	Pád osob !		III. stupeň	GD + Sub		←							→
Práce s elektrickým zařízením	Úraz elektrickým proudem !		III. stupeň	GD + Sub		←							→
Skládování materiálu	Skládování a manipulace s materiálem !		II. stupeň	GD + Sub		←							→
Práce s ojedinelou a krátkodobou expozicí azbestem	Demontáž stávajících šablon krytiny!		III. stupeň	GD + Sub		←							→

POZOR !

Souběžná práce více zhotovitelů!
 Rizikové práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. !
 Koordinace více činností na jednom staveništi !
 Vzájemná písemná informovanost zhotovitelů o rizicích !



Tísňová linka 112

LEGENDA :

! - označení rizikové práce

Riziko:

R > 400	V. stupeň - nepřijatelné
R = <400; 200)	IV. stupeň - značné
R = <200; 70)	III. stupeň - mírné
R = <70; 20)	II. stupeň - přijatelné
R < 20 (včetně)	I. stupeň - zanedbatelné



155



150



158