



POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

PŘED ZAPOČETÍM ETAP BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ROZEBRÁNY VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PŘÍČEK, ODSTRANĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE, OKNA), DEMONTOVÁNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, BUDE PROVEDENO KOMPLETNÍ ODPOJENÍ OD SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A BUDE ZŘÍZENÁ OCHRANNÁ KONSTRUKCE PILÍŘE NN Č.P116 PRO ZAJIŠTĚNÍ JEHO OCHRANY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ.

- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIK A KOMÍNU VČETNĚ OKAPOVÝCH ŽLABŮ, SVODŮ APOD.
- DEMONTÁŽ ULIČNÍHO OSVĚTLENÍ A DŘEVĚNÉ ŘÍMSY Z JIŽNÍ STRANY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ ČÁSTI KOMÍNU NAD ÚROVNÍ STŘECHY
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY (ASFALTOVÝCH PÁSŮ)
- DEMONTÁŽ SPÁDOVÉ VRSTVY KONSTRUKCE STŘECHY (ŠKVÁROBETON)
- DEMONTÁŽ ATIK
- DEMONTÁŽ OCELOHLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY VČETNĚ PŘILÉHAJÍCÍ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z VÝCHODNÍ STRANY OBJEKTU
- DEMONTÁŽ BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 2NP
- SEJMUTÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 2NP
- DEMONTÁŽ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 2NP
- DEMONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ HLAVNÍHO VCHODU DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ VŘETENOVÉHO SCHODIŠTĚ
- DEMONTÁŽ BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 1NP
- DEMONTÁŽ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 1NP
- DEMONTÁŽ KONSTRUKCE PODLAHY 1NP
- SEJMUTÍ BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY VČETNĚ ZHUTNĚNÉHO ŠTERKOVÉHO PODSYPU

LEGENDA ETAP

1. ETAPA	4. ETAPA
2. ETAPA	5. ETAPA
3. ETAPA	6. ETAPA

DEMOLICE OBJEKTU ALBRECHTICKÁ 2270/33a, KRNOV INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV				RZ 106-2018/08 ČERVENEC 2018 BOURACÍ PRÁCE měřítko 1:100 ozn.výkr. D.1.b4
PROJEKTANT R. ZATLOUKAL	VYPRACOVAL BC. J. UHEREK	AUTORIZOVAL ING. G. AKRITIDIS	PARÉ ČÍSLO	VÝKRES POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE