

# „OPRAVY PO POVODNI – MĚSTSKÉ DIVADLO KRNOV – PD“

## VYHODNOCENÍ KAMEROVÝCH ZKOUŠEK

---

**Investor:**

**Město Krnov**

Hlavní náměstí 96/1

794 01 Krnov

IČO: 002 96 139



---

**Generální projektant:**

**STAV MORAVIA spol. s r.o.**

Jirská 570/30

702 00 Ostrava 1

IČO: 479 77 655



---

**Vypracoval:**

**Ing. Marek Szotkowski**

---

**Stupeň PD:**

**PD PRO POVOLENÍ STAVBY  
(V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)**

---

**Datum:**

**09/2025**

## **Popis místa a provedených prací**

Předmětem akce bylo čištění a kamerový monitoring odpadních potrubí pánských a dámských toalet v objektu Městského divadla Krnov. Zásah se týkal pouze sociálního zázemí umístěného u hlavního vstupu do objektu.

## **Soupis zjištění**

Na základě provedeného monitoringu a činností tlakového vozu bylo zjištěno, že veškeré odpadní potrubí je čisté, nepoškozené, plně funkční a zařizovací předměty (WC) bezproblémově odvádějí odpadní vodu.

### **Pánské WC**

Byl zjištěn odtok odpadních vod do jímky směrem k objektu večerky u Honzy, odkud potrubí pravděpodobně pokračuje napojením na kanalizační řad vedený pod ulicí Mikulášská. Potrubí bylo čisté, bez viditelného ucpání, se správným sklonem, a všechny zařizovací předměty jsou plně funkční.

### **Dámské WC**

U dámských toalet nebyl odtok odpadních vod jednoznačně identifikován. Na základě provedeného monitoringu se předpokládá zaústění kanalizace přímo do jednotného kanalizačního řadu SKL DN 600 vedeného v ulici E. F. Buriana. Ani zde nebyly zjištěny žádné viditelné vady ani překážky bránící průtoku potrubím a veškeré zařizovací předměty jsou plně funkční.

### **Závěr**

Systém odpadního potrubí pánských i dámských toalet v Městském divadle Krnov je v pořádku, bez závad a funkčně způsobilý. Součástí této zprávy jsou videozáznamy z kamerových zkoušek jednotlivých úseků kanalizace.