

Činnosti – návrh postupu – ČÁST A (Realizace, následná péče a udržitelnost)

Předmětem této části je výsev kokrhele, výsadba keřů, asanace stávající vegetace, ochrana stromu v sadu, příprava pro realizaci ohradníku, ohrazení pastevního areálu, příslušenství ohrad a vybavení pastevního areálu, tvorba tůní, dále následná péče o výsadby a údržba ohrady a péče o pastevní areál (2 roky) tj. do 31. 12. 2023 a následná péče v době udržitelnost celého projektu po dobu 10 let, tj. do 31. 12. 2033

Dílčí kroky:

1. Realizace aklimatizační ohrady o délce ohrady 500 m a ploše 1 ha a vybudování dřevěného přístřešku v aklimatizační ohradě o rozměrech 8 x 4 m (viz. výkres č. 13) a v aklimatizační ohradě bude zřízeno trvalé napajedlo - jímka, regulační šachta, koryto napajedla – viz. TZ
Zvířata budou v aklimatizační ohradě po dobu 20 dní.

TERMÍN: do 14 dnů od předání staveniště

2. Realizace první dílčí pastviny (ze tří) – vysečení 4m pásu, plošná úprava území, asanace nárostů a náletů dřevin, příprava v trase ohrady ohrazení elektrickým ohradníkem o výšce 120 cm instalovaným na štípané akátové kůly - viz. výkres č. 8

TERMÍN: do 20 dnů od dokončení
aklimatizační ohrady

3. Realizace druhé dílčí pastviny (ze tří) – vysečení 4m pásu, plošná úprava území, asanace nárostů a náletů dřevin, příprava v trase ohrady ohrazení elektrickým ohradníkem o výšce 120 cm instalovaným na štípané akátové kůly - viz. výkres č. 8

TERMÍN: do 30 dnů od dokončení
aklimatizační ohrady

4. Realizace třetí dílčí pastviny (ze tří) – vysečení 4m pásu, plošná úprava území, asanace nárostů a náletů dřevin, příprava v trase ohrady ohrazení elektrickým ohradníkem o výšce 120 cm instalovaným na štípané akátové kůly - viz. výkres č. 8

TERMÍN: do 30. 12. 2022

Asanace dřevin od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023

5. Asanace porostů a solitérních dřevin dle PD na první a druhé dílčí pastvině – viz. výkres č.17

TERMÍN: v době vegetačního klidu, tj. od
1. 11. do 28. 2. kalendářního roku

6. Vyklizení území od zbytků vojenských objektů - odklidit veškeré pozůstatky po vojenském cvičišti - drobné stavební zbytky a sutě, pražce, kovy, dráty, odpadky.

1. TERMÍN: souběžně s bodem č.1

2. TERMÍN: souběžně s bodem č.2

3. TERMÍN: souběžně s bodem č.3

4. TERMÍN: souběžně s dílčí pastvinou č.3

7. Asanace porostů a solitérních dřevin dle PD na třetí dílčí pastvině – viz.výkres č.17

TERMÍN: od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023

8. Ochrana stromů v sadu – v trase ohrady ohraničení elektrickým ohradníkem o výšce 120 cm instalovaným na štípané akátové kůly - viz. výkres č. 8

TERMÍN: do 30. 12. 2022

9. Příslušenství ohrad a vybavení pastevního areálu - jímka na vodu o objemu 2000l (v. 1,6m + 0,3m, š. 1,2m), jímka s plovákovým ventilem (objem 1,69m³, pr. 1,2 m, v. 1,5 + 0,3 m) a kulatým betonovým korytem 120x70cm (prefabrikát), jímka s plovákovým ventilem – viz.výkres č.14

TERMÍN: do 30. 11. 2022

10. Výsev kokrhele - území současného genofondového sadu je plánován výsev kokrhele luštince (*Rhinanthus alectorolophus*). Příprava plochy posečením porostů, odstraněním biomasy a narušením vláčením pro obnažení minerální půdy.

TERMÍN: září až listopad 2022

11. Tvorba tůní - vyhloubení 12 tůní o ploše od 150m² do 300 m², ve velikostech od 17 do 30m - – viz.výkres č.15

TERMÍN: 1. září 2022 do 31. ledna 2023

12. Asanace porostů a solitérních dřevin dle PD - prostorové úpravy (tvaru a velikosti) asanací vybraných partií porostů, odstranění solitérních stromů – viz.výkres č.17

TERMÍN: od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023

13. Výsadba keřů a ochrana stromu v sadu - výsadba zimolezů (*Lonicera nigra*, *Lonicera xylosteum*), ochrana před zvěří – viz.výkres č. 18

TERMÍN: podzim 2022 a jaro 2023

14. Následná péče o keře po výsadbě - po dobu 2 let po realizaci (2022 – 2023)

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| • Kontrola a případné opravy oplocení keřů (celkem 2x) | 1 x ročně | listopad 2022, duben 2023 |
| • Seč travních porostů mezi výsadbami (křovinořezem, hmota bude ponechána na ploše jako mulč) | 2 x ročně | duben, srpen (celkem 4x) |
| • Zalití rostlin vodou | 4 x ročně červen, červenec (2x), srpen | (celkem 8x) |
| • Ochrana sazenic proti zvěři repelentem | 1 x ročně | říjen (celkem 2x) |

15. Údržba ohrady a péče o pastevní areál - 2 roky (2022 – 2023)

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K ČINNOSTEM

- při realizaci jednotlivých pastvin bude brán zřetel na povinnost, aby volně pohybující se zvířata se nenacházela v té pastvině, kde probíhají plánované činnosti dle schválené PD

16. Péče o výsadby v době udržitelnosti - po dobu 10 let (2024 – 2033)

- od ukončení realizace a trvá deset

1.rok

- Seč křovinořezem travní hmoty mezi výsadbami 2 x ročně – duben, srpen (hmotu ponechat na ploše jako mulč), zalití rostlin vodou 2 x ročně – červenec, srpen, ochrana sazenic proti škodám způsobeným zvěří repelentem 1 x ročně – říjen

2.rok

- Seč křovinořezem travní hmoty mezi výsadbami 2 x ročně – duben, srpen (hmotu ponechat na ploše jako mulč), následná péče o oplocení keřových výsadeb (243bm) s průběžnou kontrolou a případnou opravou vč. materiálu – duben, ochrana sazenic proti škodám způsobeným zvěří repelentem 1 x ročně – říjen

3.rok, 4. rok

- Seč křovinořezem travní hmoty mezi výsadbami 2 x ročně – duben, srpen (hmotu ponechat na ploše jako mulč)

5.rok

- Seč křovinořezem travní hmoty mezi výsadbami 2 x ročně – duben, srpen (hmotu ponechat na ploše jako mulč), odstranění oplocení keřových výsadeb – duben

6.rok – 10. rok

- Seč křovinořezem travní hmoty mezi výsadbami 1 x ročně – srpen (hmotu ponechat na ploše jako mulč)

